

**Situación del Programa Hidráulico:**

- Última actualización: Jueves, 13 Junio 2019 14:56

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 111

---

En el municipio de Jaruco continua la ejecución de la inversión de las redes hidráulicas, lo planificado y aprobado a ejecutar con proyecto fue de 14.4 km, se ha ejecutado hasta la fecha 7.2 km, se estima llegar hasta los 18 km que representan el 125 % de lo planificado. Debido al aplazamiento de los 3.6 Km a ejecutar sin respaldo de los recursos en obra ha motivado los atrasos de la inversión, se trabaja en la colocación de los últimos 800 mts de tubería y el cierre de huella de la misma.