

• Uso racional y productivo del agua

- Última actualización: Martes, 22 Octubre 2019 13:28

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 70

Cumplimiento de la demanda y balance del agua en el año 2019.

El cumplimiento del Balance de Agua en el año 2019 se cumple:

- Agua suministrada al 97.50 %.
- Agua superficial suministrada al 95.20 %.
- Agua subterránea suministrada al 94.36 %.
- Agua suministrada a tratar al 96.45 %.
- Agua distribuida en pipa al 106.70 %.

Ya se realizó la reunión de apertura de la contracción del agua para el año 2020.

El proceso de elaboración y control del balance no se realiza con la eficacia que el tema requiere, verificado en las inspecciones del inspector estatal a diferentes organismos que no conocen sus demandas, consumos y volumen balanceados, así como no se instrumentan los planes de ahorro como se establecen a pesar de muchas entidades tenerlo aprobado, sigue siendo un componente a priorizar en la capacitación de los especialistas de las secciones de RH en los municipios al no tener los conocimientos suficientes para el control y la supervisión del tema, incide además las UEB de Acueducto y Alcantarillado.

Instalación de equipos de bombeos previstos en el plan de la provincia.

Años	Equipos de bombeo a instalar	Equipos de bombeo instalados	Equipos Cloradores a instalar	Equipos Cloradores Instalados
2018	34	14	48	14
2019	39	2	17	3

En el año 2019 del plan aprobado no estrado nada relativo a la sustitución de equipos lo que dificulta el cumplimiento de las políticas trazadas.

Situación actual del financiamiento aprobado para el año con cierre de octubre de Reposición de Equipos de Bombeo

Municipio	Plan	Real	Diferencia
	MP	MP	MP
Bejucal	67.1	19.8	47.3
San Jose de las Lajas	57.9	9.68	48.22
Jaruco	35.96	0	35.96
Santa Cruz del Norte	136.09	0	136.09
Madrugá	46.36	0	46.36
Nueva Paz	93.42	0	93.42
San Nicolás de Barís	56.77	10.9	45.87
Guines	68.98	0	68.98

• Uso racional y productivo del agua

- Última actualización: Martes, 22 Octubre 2019 13:28

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 70

Melena del Sur	94.54	1.2	93.34
Batabanó	83.01	82.7	0.31
Quivicán	44.48	9.8	34.68
Total	784.61	134.08	650.53

Colocación de metros contadores.

En el año 2019 se trabaja en los sectores hidrométricos, colocándose 2761 Metros para un 65.0 %, se trabaja en el completamiento de los Municipios de Jaruco y en Surgidero de Batabanó así como favorecer la instalación de los grandes consumidores, la falta de recursos de accesorios y organización del trabajo fueron causas del incumplimiento por la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, están planificados para el presente año colocar 4275 Metros, es un programa contemplado su terminación para el año 2025.

Se planifico en el año 2019 por la Empresa de Aprovechamientos Hidráulicos instalar 50 Hidrómetros, solo colocándose 22 por dificultades en la importación.